

KERAJAAN MALAYSIA

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUATERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT N.T 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Aras 2-38, No.51,
Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100, Putrajaya.
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Bahagian Pembangunan, Aras 4,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250, Putrajaya.

Laporan Status
Certificate of Completion & Compliance (CCC).

Disediakan Oleh:-

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Royal Plaza Putatan,
KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.

(Dikemaskini pada 01/02/2024)

CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIACE CHECKLIST (UBBL SABAH 2022)

NO. BORANG	KOMPONEN	*LAMPIRAN/CATATAN*	*TARIKH MULA*	*TARIKH SELESAI*	TINDAKAN
A	CERTIFICATION OF BUILDING PLAN	Borang telah siap diisi.	25/01/2024	Completed	AOA
F1	CERTIFICATION OF EARTHWORKS	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F2	CERTIFICATION OF SETTING OUT	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F3	CERTIFICATION OF FOUNDATION	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F4	CERTIFICATION OF STRUCTURAL WORK	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F5	CERTIFICATION OF INTERNAL WATER PLUMBING	Borang akan diberikan dari MTR ke pihak M&E pada 5/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F6	CERTIFICATION OF INTERNAL SANITARY PLUMBING	Borang akan diberikan dari MTR ke pihak M&E pada 5/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F7	CERTIFICATION OF INTERNAL ELECTRICAL WORK	Borang akan diberikan dari MTR ke pihak M&E pada 5/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F8	FIRE SAFETY INSTALLATION REQUIREMENT (ARCHITECTURAL CERTIFICATION)	Kontraktor perlu menyediakan Borang C1,C2 dan C3 dan beri kepada konsultan arkitek selewatnya pada 1/2/2024.	25/1/2024	Est. 1/3/2024	MTR/AOA/JBPM
F9	FIRE ALARM SYSTEM & FIRE EXTINGUISHMENT SYSTEM (M&E) CERTIFICATION	Kontraktor perlu menyediakan Borang C1,C2 dan C3 dan beri kepada konsultan M&E selewatnya pada 1/2/2024..	25/1/2024	Est. 1/3/2024	MTR/JPI/JBPM
F10	CERTIFICATION OF MECHANICAL VENTILATION	Borang akan diberikan dari MTR ke pihak M&E pada 5/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F12	CERTIFICATION OF BUILDING	Masih menunggu kontraktor beri borang kepada perunding Arkitek.	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA
F13	CERTIFICATION OF EXTERNAL WATER SUPPLY	Borang F14 masih menunggu tanda tangan dari principal C&S. Perunding C&S telah bagi jemputan ke JAS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JAS

F14	CERTIFICATION OF SEWERAGE RETICULATION	Borang F14 masih menunggu tanda tangan dari principal C&S. Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F15	CERTIFICATION OF SEWAGE TREATMENT PLANT	Borang F15 masih menunggu tanda tangan dari principal C&S. Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F16	CERTIFICATION OF EXTERNAL ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM	Borang F16 belum diberikan oleh kontraktor ke perunding. Perunding M&E telah memberi surat jemputan kepada SESB pada 10/01/2024 Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/JPI/SESB
F17	CERTIFICATION OF ROAD & DRAIN	Borang F17 masih menunggu tanda tangan dari principal C&S. Perunding C&S telah bagi jemputan ke JKR melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JKR
F18	CERTIFICATION OF STREET LIGHTING	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F19	CERTIFICATION OF EXTERNAL MAIN DRAIN	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/PI
F20	CERTIFICATION OF COMMUNICATION WORK	Borang akan ditanda tangan dan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F21	CERTIFICATION OF LANDSCAPE WORK	Masih menunggu kontraktor beri borang kepada perunding Arkitek	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA
C	CERTIFICATION OF STRUCTURAL PLAN AND CALCULATION	Borang akan dihantar ke perunding arkitek pada 7/2/2024	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	PI
D	CERTIFICATION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL PLAN	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	JPI
E **(CCC)**	CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIANCE	Menunggu semua borang siap sepenuhnya. Dijangkakam akan dihantar ke KPKT W6 pada 3/3/2024	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	AOA

Isu dan Kronologi

(Tiada Isu Berbangkit Setakat 25 January 2024)

~ TAMAT~
Sekian, Terima Kasih