

KERAJAAN MALAYSIA

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUATERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT N.T 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Aras 2-38, No.51,
Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100, Putrajaya.
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Bahagian Pembangunan, Aras 4,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250, Putrajaya.

Laporan Status
Certificate of Completion & Compliance (CCC).

Disediakan Oleh:-

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Royal Plaza Putatan,
KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.

(Dikemaskini pada 04/04/2024)

CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIACE CHECKLIST (UBBL SABAH 2022)

NO. BORANG	KOMPONEN	*LAMPIRAN/CATATAN*	*TARIKH MULA*	*TARIKH SELESAI*	TINDAKAN
A	CERTIFICATION OF BUILDING PLAN	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	25/01/2024	Completed	AOA
F1	CERTIFICATION OF EARTHWORKS	Borang telah siap diisi	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F2	CERTIFICATION OF SETTING OUT	Borang telah siap diisi	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F3	CERTIFICATION OF FOUNDATION	Borang telah siap diisi	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F4	CERTIFICATION OF STRUCTURAL WORK	Borang telah siap diisi	1/2/2024	7/2/2024	MTR/PI
F5	CERTIFICATION OF INTERNAL WATER PLUMBING	Borang telah siap diisi	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F6	CERTIFICATION OF INTERNAL SANITARY PLUMBING	Borang telah siap diisi	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F7	CERTIFICATION OF INTERNAL ELECTRICAL WORK	Borang telah siap diisi	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F8	FIRE SAFETY INSTALLATION REQUIREMENT (ARCHITECTURAL CERTIFICATION)	Kontraktor perlu menyediakan Borang C1,C2 dan C3 dan beri kepada konsultan arkitek selewatnya pada 1/2/2024. Terdapat sijil yang perlu diperbaharui oleh pihak kontraktor kerana sijil sedia ada telah tamat tempoh. Salinan masih belum diterima oleh pihak perunding.	25/1/2024	Est. 1/3/2024	MTR/AOA/JBPM
F9	FIRE ALARM SYSTEM & FIRE EXTINGUISHMENT SYSTEM (M&E) CERTIFICATION	Kontraktor perlu menyediakan Borang C1,C2 dan C3 dan beri kepada konsultan arkitek selewatnya pada 1/2/2024. Terdapat sijil yang perlu diperbaharui oleh pihak kontraktor kerana sijil sedia ada telah tamat tempoh. Salinan masih belum diterima oleh pihak perunding.	25/1/2024	Est. 1/3/2024	MTR/JPI/JBPM
F10	CERTIFICATION OF MECHANICAL VENTILATION	Borang telah siap diisi	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F12	CERTIFICATION OF BUILDING	Borang telah siap diisi	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA

F13	CERTIFICATION OF EXTERNAL WATER SUPPLY	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JAS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JAS
F14	CERTIFICATION OF SEWERAGE RETICULATION	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F15	CERTIFICATION OF SEWAGE TREATMENT PLANT	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JPPS melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JPPS
F16	CERTIFICATION OF EXTERNAL ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM	Borang F16 belum diberikan oleh kontraktor ke perunding. Perunding M&E telah memberi surat jemputan kepada SESB pada 10/01/2024 Surat sokongan dari pihak SESB telah diterima pada 7 February 2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/JPI/SESB
F17	CERTIFICATION OF ROAD & DRAIN	Borang telah siap diisi Perunding C&S telah bagi jemputan ke JKR melalui MDP untuk inspection pada bulan 10 2023. Surat sokongan dari jabatan berkaitan dijangkakan dapat pada 1/3/2024	1/2/2024	Est. 1/3/2024	MTR/PI/JKR
F18	CERTIFICATION OF STREET LIGHTING	Borang telah siap diisi	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI
F19	CERTIFICATION OF EXTERNAL MAIN DRAIN	Borang telah siap diisi.	1/2/2024	5/2/2024	MTR/PI
F20	CERTIFICATION OF COMMUNICATION WORK	Dalam proses pengisian borang dari pihak Kontraktor	1/2/2024	5/2/2024	MTR/JPI

		Surat sokongan dari pihak SESB telah diterima.			
F21	CERTIFICATION OF LANDSCAPE WORK	Borang telah siap diisi.	25/01/2024	5/2/2024	MTR/AOA
C	CERTIFICATION OF STRUCTURAL PLAN AND CALCULATION	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	PI
D	CERTIFICATION OF ELECTRICAL AND MECHANICAL PLAN	Borang telah siap diisi. Masih Menunggu Borang Borang lain siap.	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	JPI
E **(CCC)**	CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIANCE	Menunggu semua borang siap sepenuhnya. Dijangkakan akan dihantar ke KPKT W6 pada 3/3/2024	1/2/2024	**+1 Day (2/3/2024)**	AOA

SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. (199801006745)

Ibu Pejabat
Wisma SESB, Jalan Tunku Abdul Rahman,
88673 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
www.sesb.com.my

Our Ref. : SESB/KPKK/100-13(24)/32 **Date :** 7 Februari 2024

Your Ref. : JPI/A288/VI/84

Jurutera Perunding Intelek Sdn. Bhd.,
P.O.Box 296,
89507 PENAMPANG, SABAH

Sir,

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH
Developer : JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

- APPLICATION OF COMPLETION CERTIFICATE OF COMPLIANCE (CCC)

The above proposed development is referred.

Kindly please be informed that electricity supply has been provided to this site. Therefore, we have **NO OBJECTION** for Occupation Certificate of the above-mentioned premise.

Thank you.

" BERSAMA MEMACU PEMBANGUNAN NEGERI SABAH & W.P. LABUAN "

SESB MAJU TANPA RASUAH

(ALDZIN BIN SALAG)
CHIEF ENGINEER (ASSET DEVELOPMENT)
ZON METRO/KENDALIAN PEMBAHAGIAN (KK)
SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.
nm / sm

s.k. Majlis Daerah Putatan
Bangunan Mini Dewan
Pejabat Daerah Putatan Jalan Bengkel JKR-Pasir Putih
88200 PUTATAN, KOTA KINABALU.
(No. Faks : 088 –772825)

" Alasim Omar Architect,
F-27-1, Royal Plaza Putatan,
KM 11.2, Jalan Putatan,
88200 KOTA KINABALU, SABAH.
(No. Tel. : 088 – 760752 No. Faks : 088 –761752)

" Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250 PUTRAJAYA.
(No. Tel. : 03 - 88927600 No. Faks. : 03 - 88880025)

" General Manager (Distribution)

" Senior Zone Manager (Zon Metro)

Isu dan Kronologi

(Tiada Isu Berbangkit Setakat 25 January 2024)

~ TAMAT~
Sekian, Terima Kasih