# CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN Status Kelulusan Bahan

Updated
11/03/2021

Semua spesifikasi hendaklah dari jenama yang dipersetujui oleh pihak Arkitek dan KPKT/Bomba.

| Item | BAHAN BANGUNAN / unit dalam milimeter | Supplier / Brand / Code | Submission Date | Status & Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti Termite | | | |
| 2 | Water Proofing | | | |
| 3 | Homogeneous/ceramic Tiles<br>Floor :<br>HT - 300 x 600 homogeneous tile<br>JH - 600 x 600 x 8 tebal jubin homog. lengkap dengan 300 x 100 x 8 tebal Kambi.<br>JH1 - 300 x 300 x 8 tebal jubin 'non slip' homog. lengkap dengan 300 x 100 x 8 tebal Kambi.<br>JH2 - 100 x 100 x 8 tebal jubin homo. 'heavy duty' atau setaraf lengkap dengan 100 x 100 x 8 tebal Kambi.<br>Wall :<br>JS - 300 x 600 x 6 tebal jubin seramik gilap. | | | |
| 4 | Roll Carpet<br>CA - Roll Carpet dengan 100% fiber sintetik BCF berat pile minimum 850gb/sqm 'PVC FiberGlass Reinforce Backing' dengan Kambi Kayu. | | | |
| 5 | Rubber Tiles<br>RM - 500 x 500 x 25 thickness Rough surface Rubber mat Tiles. | | | |
| 6 | Batu Bata<br>BB - 110 tebal dinding batu bata dengan lepa simen pada kedua-dua permukaan 20 tebal (Dalam dan Luar) serta di cat atau mana-mana kemasan seperti dinyatakan. | | | |
| 7 | IBS<br>PD - Binaan sistem berindustri (IBS) rujuk sistem dan butiran pengeluar yang diluluskan oleh JKR seta lepa simen 20 tebal (Dalam dan Luar) serta di cat atau di mana-mana kemasan seperti dinyatakan. | | | |
| 8 | Dinding Akustik<br>AK - Dinding Akustik jenis Panel Rockwool - 'full - height', | | | |
| 9 | Paint<br>CE - Dalaman : 1 coat basecoat sealer Strax, APEO (Alkyphenol Ethoxylate) free dan rendah VOC (Volatile Organic Compound) serta dengan kelulusan 'Green Label' oleh SIRIM.<br>CTC - Luaran :<br>1 coat alkaline resisting primer diikuti dengan 2 coat cat 2X UV Protected Colours, Dirt Resistant, Temperature Reduction, Weather Resistant, 100% acrylic anti kulat, rendah VOC (Volatile Organic Compound) serta dengan kelulusan 'Green Label' oleh SIRIM dan fade color dengan 6 tahun warranti. | | | |
| 10 | Door and Window | | | |
| 11 | Iron Mongery | | | |
| 12 | Sanitary Fitting | | | |
| 13 | Taps | | | |
| 14 | Floor Trap | | | |
| 15 | Ventilation Block | | | |
| 16 | UPVC Gutter & Rain water down pipe<br>100 Ø rain water down pipe | | | |
| 17 | Metal Roofing<br>PC - 05 tebal bumbung jenis kepingan Polycarbonate 'Heat Ray Cut (HRC) Series type Solid Sheet with atau setara dengan warna 'tinted', l/d sistem bingkai keluli sederhana keras 3 tebal. | | | |
| 18 | Epoxy<br>VHD- Very heavy duty Epoxy floor to manuf's spec. | | | |
| 19 | Ceiling<br>PF - Plaster Board Ceiling dengan ketebalan 12mm yang diluluskan Arkitek<br>AL - 0.55 tebal Siling Jalur Aluminium ` Aluminium Strip Ceiling 'rujuk butiran pengeluar dgn corak / warna yang diluluskan Arkitek. | | | |