Kronologi Perubahan Jenis WC pada Tandas Oku di Balai.

By Alasim Omar Architect 17/5/2024

No	Rujukan	Tarikh	Perkara
1	**KPKT.600-3/88/2(60)**	14 Mac 2022	Permohonan kelulusan bahan telah dipersetujui oleh pihak USB. Selepas kelulusan ini. Pihak Kontraktor meneruskan proses kerja kerja di tapak seperti biasa.
2	**Lawatan Pemeriksaan Akhir Siap Kerja.** ***Testing & Commisioning.***	17-18 Jan 2024	Pemeriksaan telah dilakukan. Pihak Usb mendapati penggunaan wc jenis direct flush yang dicadangakn oleh johnsson suisse tidak bersesuaian jika tekanan air tidak kuat.
3	**KPKT.600-3/88/2 Jld.2(73)**	24 Jan 2024	*Defect List* Dikeluarkan Oleh pihak USB memaklumkan WC tersebut tidak sesuai dan diklasifikasikan sebagai *major defect.*
4	**JPI/A288/S.M/5**	15 Feb 2024	Testing Pihak M&E juga mendapati tekanan air pada balai bomba tidak mencukupi untuk menggunakan jenis wc tersbut. Memo telah dikeluarkan.
5	**Perbincangan melalui aplikasi Whatsapp**	8 April 2024	Perbincangan antara kontraktor dengan pembekal untuk memberi wc tank asing tidak berjaya kerana pihak pembekal *(Johnsson Suisse)* tidak menjual WC tank secara berasingan
6	**MTR/KPKT/JBPM/2024/337**	15 April 2024	Justeru, pihak MTR mencadangkan penukaran jenis WC di tandas OKU tanpa penambahan Kos. Brand yang dicadangkan adalah:- 1) Inno 2) Claytan Surat Rasmi mengenai hal ini dimajukan kepada perunding arkitek.
7	**AoA/BBPut/pr9**	30 April 2024	Perunding Arkitek memilih Brand Inno. Pindaan Rekabentuk no.9 telah dimajukan kepada pihak USB untuk kelulusan

8	**KPKT.600-3/88/2 Jld.2(87)**	14 Mei 2024	Pindaan Rekabentuk No.9 telah diluluskan oleh pihak USB.
9	**AoA/BBPut/KB-pr9**	16 May 2024	Permohonan Kelulusan Bahan dikemukakan oleh perunding arkitek.
	KPKT.600-3/88/2 Jld.2(90)	16 May 2024	Permohonan Kelulusan Bahan bagi WC di tandas OKU dipersetujui oleh USB.