LEJAR KONTRAK/ REKOD TUNTUTAN BAYARAN

1) Nama Kontraktor : **MTR ENGINEERING SDN BHD**

2) Nama Projek : **PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

3) No. Kontrak : **KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020**

4) Tempoh Kontrak : **78 Minggu**

5) Tarikh Milik tapak : **8 Februari 2021**

6) Tarikh Siap Asal : 8 **Ogos 2022**

7) Tarikh Siap Lanjutan :

8) Harga Tender : **RM8,699,999.85**

9) Harga Asal Kontrak : **RM8,699,999.85**

10) Nilai Kerja Pembina : **RM8,289,999.85**

11) Provisional Sum : **RM410,000.00**

12) Bayaran Pendahuluan : **RM2,072,499.96**

13) Kadar LAD/Hari : **RM1,348.00** **per day**

14) Wang Jaminan Pelaksanaan :

No. Interim	Tarikh Penilaian	Nilai Kerja Dilaksanakan Dan Amaun Lain Kena Bayar		Bayaran Balik Wang Pendahuluan Kontraktor		LAD Terkumpul (RM)	Bayaran Disyorkan (RM)	Bayaran Diperakukan (termasuk 0% GST)				Jumlah Diperakukan (RM) J + L + M	Jumlah Terkumpul (RM)
								WJP		Kontraktor Utama (RM)	Penerima Bayaran (Penerima Hak) (RM)		
		Nilai KeseluruhanTerkumpul (RM)	% Nilai Pembinaan Terkumpul	Semasa (RM)	Terkumpul (RM)			Semasa (RM)	Terkumpul (RM)				
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
1	25/3/2021	180,892.50	2.18%				180,892.50	18,080.00	18,080.00	162,720.00		180,800.00	180,800.00
2	26/04/2021	396,468.13	4.78%				396,400.00	39,640.00	57,720.00	356,760.00		396,400.00	577,200.00
3	25/05/2021	204,650.52	2.47%				204,600.00	20,460.00	78,180.00	184,140.00		204,600.00	781,800.00
Wang Pendahuluan	25/5/2021	2,072,499.96	25.00%				2,072,499.96	0.00	0.00	2,072,499.96		2,072,499.96	2,854,299.96
4	25/6/2021	73,713.49	0.89%				73,700.00	0.00	78,180.00	73,700.00		73,700.00	2,927,999.96
5	30/7/2021	74,865.68	0.90%				74,800.00	0.00	0.00	74,800.00		74,800.00	3,002,799.96
6	03/9/2021	367,957.33	4.44%				367,900.00	0.00	78,180.00	367,900.00		367,900.00	3,370,699.96
7	29/9/2021	534,034.66	6.44%				534,000.00	0.00	78,180.00	534,000.00		534,000.00	3,904,699.96

PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

Nama Kontraktor : MTR ENGINEERING SDN BHD

No. Kontrak : KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020

SENARAI PERUBAHAN KERJA

KPK NO.	APK NO.	KKS NO.	PHK NO.	WPS NO.	Keterangan	Potongan (RM)	Tambahan (RM	Jumlah Bersih (RM)	Jumlah Terkumpul (RM)	Sebab-sebab	Catatan
					Implikasi terhadap 6.1m set back	(42,000.00)	35,000.00	(7,000.00)	(7,000.00)	Pengurangan Tempat Letak Kereta Berbumbung	
					Pertukaran Jenis pipe daripada MSCL ke PVC-O		25,056.00	25,056.00	18,056.00	Requirement daripada pihak Jans	Subject to remeasured after finishes the Infra works
					JUMLAH :						

Harga Asal Kontrak

Jumlah Tambahan / (Potongan) Bersih Muktamad

Harga Kontrak Terlaras

PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

Nama Kontraktor : MTR ENGINEERING SDN BHD

No. Kontrak : KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020

SENARAI WANG PERUNTUKAN SEMENTARA

Item	Description	Contract Amount (RM)	Actual Amount (RM)
1.	Loose Furniture And Curtains	100,000.00	
2.	Signages and Room Signages	100,000.00	
3.	Soft Landscaping	30,000.00	
4.	Bangunan Pencawang Elektrik dan HDD Works for SESB	180,000.00	