ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Perkara: **Mesyuarat Teknikal 27 Oktober 2021**
Projek: **MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**
Tarikh: **27 OKTOBER 2021 (RABU)**
Masa: **10.00 PAGI**
Tempat: **TAPAK PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS, PUTATAN.**

Senarai Kehadiran

No.	Nama	Syarikat
1.	Ar. Datu Alasim Datu Omar	AOA
2.	Cik Dayang Iffa Fatini Binti Mad Salleh	AOA
3.	En. Pak Jing Shen	PI
4.	En. Chao Meang Siong	PI/ARE
5.	En. Roddy Mitchell	JPI SB
6.	Pn. Flora Martinus	JBK/QS
7.	Pn. Doina Anduas	JBK/QS
8.	En. Sufian Sutresno	MTR/CM

Minit Mesyuarat

1.0 KONTRAKTOR

1.1 Kemajuan Fizikal dan Kewangan
a. Physical - Schedule 12%, Actual 14% = 2% (7 hari awal)
b. Financial - Schedule 13%, Actual 21% = 8%

1.2 Aktiviti-aktiviti di tapak pada bulan Oktober
a. Balai Bomba - 14%
b. Kuarters Bomba - 8%
c. Menara Latihan - 11%
d. Utiliti Room - 52%

1.3 Isu-isu Kerja Pembinaan
Tiada perkara dibangkitkan

1.4 Laporan Keselamatan
Papan Tanda sementara di pintu masuk bagi memastikan kenderaan bergerak perlahan

2.0 ARKITEK
2.1 C.O.W akan lapor diri pada 16 November 2021
2.2 Material untuk waterproofing

3.0 PERUNDING C&S
3.1 Daily Routine Safety Officer
3.2 Structural Defect - Honeycomb (Sudah diambil tindakan)
3.3 As-built dwg untuk earthwork

4.0 PERUNDING M&E
4.1 Site memo RFI - Installing, conceal, conduit Balai Bomba
4.2 Mempercepatkan Material Approval untuk sanitary ware
4.3 Detail DWG - ukuran untuk ketinggian showerhead, water tap, wash basin etc.

5.0 PERUNDING UKUR BAHAN
5.1 DWG Contract, 1 original, 11 salinan

6.0 HAL-HAL LAIN
6.1 Setiap bulan compile - RFI, Cube-Test Result, Standard Deviation for Supplier
6.2 Boundary Line - sebuah rumah