Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

PROJEK	**MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**
MESYUARAT	Mesyuarat Tapak No.28 (Mesyuarat Penyelarasan)
TARIKH	12 June 2023 (Isnin)
MASA	09.30 Pagi
TEMPAT	Bilik Mesyuarat, Pejabat Tapak, Balai Bomba Putatan.

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

MESYUARAT TAPAK NO.28

MAKLUMAT KONTRAK KERJA

KONTRAKTOR : MTR ENGINEERING SDN BHD
TEMPOH KONTRAK ASAL : 78 MINGGU
KOS PROJEK ASAL : RM 8,699,999.85
KOS PROJEK SEMASA : RM 8,990,395.08
NO. KONTRAK : KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020
TARIKH MULA KERJA : 08.02.2021
TARIKH SIAP ASAL : 08.08.2022
TARIKH SIAP SEMASA : 16.06.2023 (EOT No.1: 74 Hari) (EOT No.2: 180 Hari) (EOT No.3 :58 Hari)

Klien/ Pengguna :
Jabatan Bomba & Penyelamat Negeri Sabah
Jalan Lintas Likas,
Beg Berkunci 30,
88990 Kota Kinabalu, Sabah.

Agensi Pelaksana :
Cawangan Pelaksanaan Projek,
Wilayah 6,
Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan,
Tingkat 3, Blok C, Bangunan KWSP,
Jalan Karamunsing,
88000 Kota Kinabalu, Sabah

Kontraktor:
MTR Engineering Sdn Bhd
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial centre,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding Arkitek:
Alasim Omar Architect
F-21-1, Royal Plaza PUtatan,
KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding C&S:
Perunding Ideal
Lot9, 3rd Floor, Blok B,
Damai Plaza Phase 4,Luyang,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding M&E:
Jurutera Perunding Intelek Sdn. Bhd
No.22,2nd Floor, Blok D,
Lorong Plaza Kingfisher 6, Plaza Kingfisher, Kuala Inanam,
P.O. Box 296 Penampang,
88400, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding Ukur Bahan:
Juruukur Bahan Konsultant (Sabah)
3rd Floor, Lot 8, Blok A,
Damai Plaza, Phase 1,
Jalan Damai, P.O Box 14125
88300, Kota Kinabalu, Sabah

SENARAI KEHADIRAN

NAMA	JABATAN/SYARIKAT	NO. TEL
1. Puan Nor Asma binti Ali Akbar (Pengerusi)	KPKT/W6	
2. Puan Romizah binti Romi	KPKT/W6	
3. Encik Muhammad Safarin bin Yahaya	KPKT/W6	
4. Ir. Hafizan bin Mohd Salleh (Online)	KPKT/UKAS	
5. Puan Asmiza binti Md Isa	KPKT/UPP	
6. Ar. IDr. Datu Alasim Datu Omar	AOA/ARCH	
7. Encik Pg M. Muzmal Pg Jaludin (Pencatit Minit)	AOA/ARCH	
8. Encik Wilson Kah	PI/C&S	
9. Encik Chao Meang Siong	ARE/PI/C&S	
10. Encik Roland Munang	JPI/M&E	
11. Encik Roddy Mitchell	IOW/JPI/ M&E	
12. Puan Flora Martinus	QS/JBK	
13. Encik Rozaimi bin Hamid	QS/JBK	
14. Encik Sufian Sutresno	CM/MTR	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

<table>
<tr><th>BIL</th><th>PERKARA</th><th>TINDAKAN</th><th>CATITAN</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td><u>UCAPAN ALUAN PENGERUSI</u>

Pengerusi mesyuarat mengucapkan kata-kata aluan dan selamat datang ke Mesyuarat Tapak No.28.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td><u>PENGESAHAN MINIT MESYUARAT</u>

Minit Mesyuarat No.27 telah dicadangkan oleh En. Rozaimi bin Hamid dan disokong oleh En. Chao Meang Siong dengan pindaan perkara 6.6. Pembetulan 'Lanjutan Masa Kedua' kepada 'Lanjutan Masa Ketiga'.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0

3.1</td><td><u>LAPORAN KONTRAKTOR</u>

<u>Laporan Kemajuan Kerja No.28</u>
i. Kontraktor melaporkan kemajuan kerja di tapak seperti berikut:-

Peratus Kemajuan Fizikal Sehingga 31 Mei 2023
<table>
<tr><th>Perkara</th><th>Kemajuan Semasa (30.04.2023)</th><th>Kemajuan Semasa (31.05.2023)</th></tr>
<tr><td>Jadual</td><td>97%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>Sebenar</td><td>97%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>Maju /Lewat</td><td>-0%</td><td>-1% (12 Hari)</td></tr>
</table>
Peratus Kemajuan Kewangan Sehingga 31 Mei 2023
<table>
<tr><th>Perkara</th><th>Kemajuan Semasa (30.04.2023)</th><th>Kemajuan Semasa (31.05.2023)</th></tr>
<tr><td>Jadual</td><td>90%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>Sebenar</td><td>89%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>Maju /Lewat</td><td>-1%</td><td>-6%</td></tr>
</table>
ii. Kontraktor memaklumkan purata bilangan pekerja bagi bulan Mei 2023 adalah seperti berikut:-

Purata pekerja = 17 Orang Sehari
Minimum Pekerja = 10 Orang
Maksimum pekerja = 21 Orang

<u>Laporan Keselamatan Dan Kesihatan</u>

SHO baharu telah dilantik dan mula bekerja pada bulan Mei 2023. SHO tidak menghadiri Mesyuarat Tapak No.28 pada 12 Jun 2023.</td><td>Makluman

Makluman

Makluman

MTR</td><td></td></tr>
</table>

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
3.3	**Keperluan Prosedur Kualiti Ms Iso 9001:2008**		
3.3.1	**Laporan Kemajuan Bulanan** a. Laporan bulan Oktober, November, Disember 2022 dan Januari (2023), Februari (2023) telah diterima daripada pihak kontraktor. Laporan bulan Mac sehingga Mei masih dalam proses dan akan dihantar ke Wilayah 6.	MTR	
4.0	**MAKLUM BALAS PELANGGAN**		
4.1	JBPM - Pihak JBPM memaklumkan masih terdapat baki wang sebanyak Rm2.9 juta bagi tahun 2022. Bagi tahun 2023, hanya Rm200 ribu sahaja peruntukan yang diberikan buat masa ini.	Makluman	
4.1.1	Pejabat W6 memaklumkan telah mengemukakan memo ke Unit Pengurusan Projek (UPP), KPKT pada 22 Februari 2023 dan 7 Mac 2023 untuk tindakan selanjutnya berkenaan siling peruntukan.	UPP/KPKT	
4.1.2	JBPM memaklumkan permohonan NOC telah diangkat pada 13.4.2023 sebanyak RM1.8 juta.	JBPM	
4.2	MDPutatan - Tiada Isu yang dibangkitkan	Makluman	
5.0	**LAPORAN KAWALAN KUALITI PERUNDING**		
5.1	**Alasim Omar Architect (AOA)**		
5.1.1	***Submission* Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)** i. Borang OC - Telah siap diisi. Masih menunggu kerja Infra C&S dan M&E selesai sebelum menjemput pihak MDP untuk pemeriksaan akhir. ii. Pihak Arkitek akan membuat pemeriksaan awal pada 14 Jun 2023, sebelum menjemput pihak MDP untuk pemeriksaan akhir.	PI/JPI/AOA AOA/MTR	
5.1.2	**Kelulusan bahan Binaan** i. Tiles Dinding (Toilet) - Pihak Kontraktor diminta untuk menghantar sampel kepada AOA untuk permohonan kelulusan bahan. ii. Pihak kontraktor diminta menghantar surat kelulusan Rubber tiles 32mm pada *sliding pole* kepada arkitek untuk dimasukkan di dalam rekod.	MTR MTR	
5.1.3	**NCR (Non Compliance Record)** i. Bangunan Balai Bomba Counter Table - Ruang Pejabat Operasi. Status Terkini: Pihak kontraktor telah menjalankan kerja kerja baikpulih tetapi masih belum memenuhi kriteria yang disediakan oleh pihak arkitek. Masih dalam proses baik pulih. ii. Plastering di dinding kuarters tidak rata. iii. Kerosakan pada siling aluminium di ruang jentera.	MTR MTR MTR	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
5.1.4	**Lukisan Pembinaan** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	
5.1.5	**Pindaan Rekabentuk/Lukisan** Cadangan penambahan dinding di anjung balai bomba. Cadangan beserta anggaran kos telah dikemukakan kepada W6 pada 18 April 2023. Salinan cadangan juga telah dikemukakan kepada Pihak JBPM Kota Kinabalu untuk dibincangkan bersama pihak Bomba Putrajaya untuk tindakan selanjutnya. Masih dalam perbincangan.	AOA/JBPM	
5.1.6	**Arahan Perubahan Kerja** Kerja kerja KPK No.7 Aluminium Louvers di Façade Balai Bomba telah dibentangkan pada 31 Mac 2023. *Status: Lulus Bersyarat.*	Makluman	
5.1.7	**Status Penyediaan Lukisan Terbina** Lukisan Terbina (As-Built Drawing) telah disediakan oleh pihak kontraktor. Masih menunggu bayaran.	MTR	
5.2	**Perunding Ideal (C&S)**		
5.2.1	**Submission PBT** i) Semua kerja awam telah diluluskan oleh pihak PBT pada 26 Januari 2023. ii) Lukisan struktur and laporan pengiraan telah didaftarkan kepada pihak PBT pada 4 Januari 2023.	MTR	
5.2.2	**Status Kelulusan Bahan Binaan C&S** i. *Roof truss* a. Ujian telah dijalankan dan dalam proses menunggu sijil SIRIM. Masih terdapat dokumen yang belum ditandatangan serta cop dan akan dihantar secepatnya. b. W6 memberi arahan keputusan ujian ini dikehendaki selesai sebelum tarikh CPC.	MTR MTR	
5.2.3	**As-Built Drawing** i. Pihak perunding telah mengemukakan *as-built drawing earthwork* kepada Pejabat Wilayah 6 pada 30.8.2022. ii. Lukisan terbina telah disediakan oleh pihak perunding. Terdapat 38 lukisan yang telah disediakan dan masih menunggu bayaran yang tertunggak. Hantar selewatnya pada 19.4.2023 iii. Pihak kontraktor diminta untuk membuat semakan semula mengenai lukisan terbina yang perlu disediakan.	Makluman MTR MTR	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
5.2.4	**Isu-isu Kerja di Tapak** i. NCR - 1 NCR dikeluarkan Bahan dan rekabentuk kekuda bumbung *(Point Bending Test).* Perlu dapatkan kelulusan daripada UKAS terlebih dahulu.	MTR	
5.2.5	**Pindaan Rekabentuk/Lukisan** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	
5.3	<u>Perunding Intelek (M&E)</u>		
5.3.1	**Submission PBT** i. SESB KK - Kerja di bahagian meter panel beserta ulasan SESB telah dipenuhi dan telah diap dipasang pada 23.05.2023 dan deposit meter akan dimasukkan di dalam bil elektrik yang pertama.	Makluman	
	ii. Suruhanjaya Tenaga & JPJ - Pihak kontraktor memaklumkan telah mendaftar trailer untuk genset di JPJ dengan Nombor Pendaftaran T/S1626. Bagi ST masih dalam proses, sudah dihantar permohonan oleh kontraktor pada 01.02.2023. Status : Masih menunggu maklumbalas.	MTR/JPI MTR	
	iii. DOE - Selepas pemasangan di tapak. Pihak kontraktor dalam proses untuk mengeluarkan sijil DOE.	MTR	
	iv. TM - Pihak TM memaklumkan kerja infra ICT luaran dan dalam perlu disiapkan sepenuhnya baru pihak TM akan masuk. Permohonan nombor telefon Bomba perlu dibuat segera sebelum projek siap untuk tujuan signages. Perunding M&E memaklumkan pihak TM juga masih pending untuk permohonan selagi kerja ICT belum siap.	MTR/JPI	
	v. Kerja manhole telah siap dipasang dan kerja memasukkan kabel juga telah selesai. Pemeriksaan bersama TM juga telah dibuat dan terdapat beberapa ulasan 'minor (trunking hijau)' yang perlu dipatuhi oleh Pihak Kontraktor. Pihak JPI memaklumkan akan menghantar laporan kepada TM sebagai makluman setelah semua ulasan sudah di laksanakan	MTR/JPI	
	vi. Pihak perunding M&E memaklumkan ulasan pihak Telekom, ujian untuk kabel fibre (OTDR Test) dibuat selewat- lewatnya pada 19.04.2023. Belum dikemukakan oleh pihak kontraktor.	MTR	
5.3.2	**Status Kelulusan Bahan Binaan** i. Distribution Box (DB) a) MCCB b) RCCB c) MCB	MTR	
	- Pihak UKE telah mengemukakan surat kelulusan bahan dengan surat berujukan KPKT.600-3/88/2 Jld 2 (35) bertarikh 03.05.2023.	MTR	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
5.3.3	**Isu-isu Kerja di Tapak** i. RFI – Tiada hal yang dibangkitkan. ii. NCR – 1. *' Bracket Cold Water Pipe'* iii. SM (Site Memorandum) – Tiada hal yang dibangkitkan.	Makluman MTR Makluman	
5.3.4	**Status penyediaan Lukisan Terbina/O&M** Dalam penyediaan lukisan.	MTR	
5.4	**Jurukur Bahan Konsultant (Qs)**		
5.4.1	**Ledger Kontrak** Interim No.25 berjumlah RM151, 300 telah dikemukakan kepada W6 dan W6 telah kemukakan kepada UKUB.	JBK/MTR	
5.4.2	**Senarai Perubahan Kerja** - (Semua telah masuk jawatankuasa)		
	i. PHK no.1 - Pengurangan satu (1) parking bay – Telah dikemukakan pada 16.2.2022. Pihak JBK masih menunggu salinan yang telah ditandatangani. Kelulusan belum diterima.	UKUB	
	ii. KKS no.1 - Pertambahan kuantiti drainage. – Telah dibentangkan kepada jawatankuasa pada *25/1/2023.* Telah diluluskan. kepada UKUB pada 6/3/2023. Pengukuran semula akan dibuat.	UKUB	
	iii. PHK No.6 untuk pelarasan telah dikemukakan kepada UKUB pada 6.3.2023 tetapi masih belum ditandatangani kerana perlu memuktamadkan pengukuran semula.	UKUB	
	iv. APK no.3 - *RWDP* - Telah di kemukakan ke W6 untuk pengesyoran pada 17/01/2023 dan sudah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 31.03.2023. Status - Lulus bersyarat	UKUB	
	v. APK no.4 - *Toilet Tiles* - Telah di kemukakan ke W6 untuk pengesyoran pada 17/01/2023 dan sudah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 31.03.2023. Status - Lulus bersyarat	UKUB	
	vi. APK no.5 - *Kitchen Ceiling* - Telah di kemukakan ke W6 untuk pengesyoran pada 17/01/2023 dan sudah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 31.03.2023	UKUB	
	vii. APK no.6 - *Aluminium Strip* - Telah di kemukakan ke W6 untuk pengesyoran pada 17/01/2023 dan menunggu tarikh untuk dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 17.03.2023. Status - Lulus bersyarat.	UKUB	

<table>
<tr><th>BIL</th><th>PERKARA</th><th>TINDAKAN</th><th>CATITAN</th></tr>
<tr><td></td><td>viii. APK no.7 - Aluminium Louvres - Telah di kemukakan ke W6 untuk pengesyoran pada 17/01/2023 dan sudah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 31.03.2023. Lulus bersyarat.
ix. APK no.8 - Penambahan I-beam pada sliding pole sudah di kemukakan kepada W6 untuk pengesyoran pada 30/1/2023 dan sudah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 31.03.2023. Lulus bersyarat
x. PHK no.5 - Pengurangan HDD dalam WPS telah dikemukakan kepada UKUB untuk semakan pada 17hb Januari 2023.
Status - Masih belum diterima.</td><td>UKUB

UKUB

Mmkmzcv, cvcv UKUB</td><td></td></tr>
<tr><td>5.4.3</td><td>Senarai Wang Peruntukan Sementara (WPS)
Perkara-perkara berikut adalah termasuk di bawah WPS:-

<table>
<tr><th>Bil</th><th>Skop Kerja</th><th>Nilai Kontrak (RM)</th><th>Cadangan Kontraktor (RM)</th><th>Jumlah Sebenar (RM)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Loose Furniture & Curtain</td><td>100,000.00</td><td>227,429.00</td><td>261,543.35</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Signages</td><td>100,000.00</td><td>71,444.00</td><td>82,160.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Soft Landscaping</td><td>30,000.00</td><td>26,802.00</td><td>30,800.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Substation dan HDD</td><td>180,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

Contribution Fees (ATDA)
<table>
<tr><td>1</td><td>Contribution Cost (SESB, JANS, Telekom)</td><td>SESB - 250,000
JANS - 80,000
Telekom - 15,000</td><td>SESB - 68,938.00 (Meter Belum Bayar)
JANS - 8,152.80 (Belum Bayar)
Telekom - 15,474.35(Sudah Bayar)</td></tr>
</table></td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>HAL-HAL LAIN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>Pengerusi memaklumkan perlu diadakan mesyuarat teknikal perunding dan kontraktor sebelum mesyuarat tapak diadakan agar isu teknikal dapat dibincangkan lebih dahulu sebelum dibawa ke mesyuarat tapak. Salinan minit mesyuarat teknikal perlu dihantar ke Pejabat Wilayah 6 setiap kali mesyuarat diadakan.</td><td>AOA/MTR/ PI/JPI/JBK W6</td><td></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>ARE C&S memaklumkan pihak kontraktor untuk mengemukakan segera keputusan ujian bagi kerja jalan. Sebarang ujian belum dijalankan kerana ketebalan jalan tidak cukup. Pengerusi turut memaklumkan kontraktor perlu menambah roadbase sebelum ujian dijalankan. Masih dalam proses.</td><td>MTR</td><td></td></tr>
</table>

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
6.3	Pihak kontraktor dalam proses ujian berperingkat. Status ujian terkini ialah 80% untuk Balai, 90% untuk Kuarters, dan 90% untuk menara latihan. Pihak perunding M&E memaklumkan pihak SESB Metering telah memasang CT Meter pada 23.05.2023.	MTR	
6.4	Plumber telah mendapat sijil. Pihak kontraktor diminta telah mengemukakan sijil kepada pihak perunding dan perunding telah kemukakan kepada JANS pada 2/5/2023.	MTR	
6.5	Pengerusi memaklumkan untuk kemukakan surat susulan kepada UKUB berkenaan VOP Reqion dalam SA. UKUB menyatakan bahawa terdapat lampiran yang salah. Pengiraan VOP 1 telah selesai, manakala VOP 2 telah dihantar kepada UKUB pada 16.06.2023	UKUB/JBK/ MTR	
6.6	CPM terkini yang telah dikemaskini berdasarkan tempoh Lanjutan Masa Ketiga *(EOT No.3)* berserta *Recovery Plan* masih belum diterima oleh W6. Pihak Kontraktor dikehendaki meghantar kepada wilayah 6 dengan kadar segera untuk semakan.	MTR	
6.7	Pihak JKR telah menjemput perunding C&S dan kontraktor untuk maklumat dan cadangan pasal trafik di Jalan Sailan Imbaan Putatan.	MTR	
6.8	IOW Arkitek telah meletak jawatan pada hujung bulan Mei dan ARE C&S akan tamat perkhidmatan pada 16 Jun 2023.	PI/MTR	
6.9	Semua perunding dikehendaki meghantar laporan kawalan kualiti perunding *(hardcopy)* yang ditandatangani oleh *principal* bagi setiap perunding kepada Wilayah 6.	AOA/PI/JPI /JBK	
6.10	Pengerusi memaklumkan kontraktor perlu membuat penambahbaikan dan kemaskini kerja-kerja yang telah siap di tapak sebelum T&C dijalankan.	MTR	
7.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT** Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.54 tengah hari. Mesyuarat berikutnya akan dimaklumkan kemudian	Makluman	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

MINIT MESYUARAT DICATAT DAN DIREKOD OLEH : **TARIKH : 28.06.2023**

.....

PG MUHAMMAD MUZMAL BIN PG JALUDIN
Alasim Omar Architect

MINIT MESYUARAT DISEMAK OLEH : **TARIKH :** 8/7/2023

.....

ROMIZAH BINTI ROMI
Penolong Jurutera
Pejabat Wilayah 6
Sektor Fasiliti Dan Pelaksanaan Projek
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan.

MINIT MESYUARAT DISAHKAN OLEH : **TARIKH :** 3/7/2023

.....

NOR ASMA BINTI ALI AKBAR
Penolong Pengarah
Pejabat Wilayah 6
Sektor Fasiliti Dan Pelaksanaan Projek
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan.