KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN
(Ministry of Local Government Development)
SEKTOR FASILITI DAN PELAKSANAAN PROJEK
PEJABAT WILAYAH 6,
TINGKAT 3, BLOK C, BANGUNAN KWSP
88000 KOTA KINABALU, SABAH.

Telefon : 088 – 210153
Faks : 088 – 210259
Kawat : "MINRUMAH"
http : www.kpkt.gov.my

Ruj. Kami : KPKT/(CPPP)/WSS/600-3/88/2(4)Klt.3(3)
Tarikh : 7hb November 2023

SEPERTI SENARAI EDARAN

Tuan/ Puan,

MEMBINA PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.
Edaran Minit Mesyuarat No.32

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan Minit Mesyuarat No.32 untuk perhatian dan tindakan pihak tuan/ puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(MOHD HANZALLAH BIN ABDULLAH)
Ketua Penolong Pengarah Kanan
b.p. Setiausaha Bahagian
Pejabat Wilayah 6
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Ruj. Kami : KPKT/(CPPP)/WSS/600-3/88/2(4)Klt.3(3)

Tarikh : 7hb November 2023

Pengarah,
Bahagian Pembangunan, Tingkat 4,
Ibu Pejabat,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,
Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250, Putrajaya.

Tel :03-88927617
Faks :03-88880842

Pengarah,
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Negeri Sabah
Jalan Lintas, Likas,
Beg Berkunci 30,
88990, Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-422873
Faks : 088-422742

Yang Dipertua,
Majlis Daerah Putatan,
Bangunan Mini Dewan,
Pejabat Daerah Putatan,
Jalan Bengkel JKR Pasir Putih,
88200, Putatan, Sabah.

Tel : 088-772823
Faks : 088-772825

Jabatan Tanah Dan Ukur
Pantai Barat Selatan,
88576, Kota Kinabalu, Sabah.

Tel. : 088-527600
Faks : 088-413706

Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah
Tingkat 3-5, Blok B,
Wisma Tun Fuad Stephens, KM2.4, Jalan Tuaran,
88646, Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-222336
Faks : 088-222557

Jurutera Daerah,
Jabatan Kerja Raya (JKR Putatan)
Beg Berkunci 2035, Pusat Bengkel Negeri,
88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-761714
Faks : 088-764796

Jabatan Pengairan dan Saliran Penampang,
Tignkat Satu, Bangunan Pejabat Daerah Penampang,
W.D.T 6,
89509, Penampang, Sabah.

Tel :088-280500
Faks :088-725407

Ruj. Kami : KPKT/(CPPP)/WSS/600-3/88/2(4)Klt.3(3)
Tarikh : 7hb November 2023

Pengarah,
Jabatan Air Negeri Sabah,
Ibu Pejabat Jabatan Air Negeri Sabah,
Tingkat 6, Blok A, Wisma Muis,
Beg Berkunci No.210,
88825, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel :088-232364
Faks :088-232384

Pengerusi,
Sabah Electricity Sdn. Bhd,
Wisma SESB,
Jalan Tunku Abdul Rahman,
88673, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel :088-282633
Faks :088-282631

Pengarah,
Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah,
Aras 4, Blok A,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah,
Jalan UMS-Sulaman, Likas,
88450, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel :088-488171
Faks :088-488177

Telekom Malasysia Berhad,
Kompleks Karamunsing, Blok C,
Lot 10 CFO4-C, Tingkat 10, Jalan Tuaran,
88000, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel :088-299801

MTR Engineering Sdn Bhd
1st Floor, Block C, Lot23a,
Bundusan Commercial Centre,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel : 088-723935
Faks : 088-723934

Alasim Omar Architect
F-21-1, Royal Plaza Putatan,
KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel :088-760752
Faks :088-761752

Perunding Ideal
Lot 9, 3rd Floor, Blok B,
Damai Plaza Phase 4, Luyang
88300 Kota Kinabalu, Sabah
Tel : 088-258795
Faks : 088-258796

Ruj. Kami : KPKT/(CPPP)/WSS/600-3/88/2(4)Klt.3(3)

Tarikh : 7hb November 2023

Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd
No. 22-2, 2nd Floor, Blok D,
Lorong Plaza Kingfisher 6, Plaza Kingfisher,
Kuala Inanam, PO Box 296 Penampang,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-384001
Faks :088-384003

Jurukur Bahan Konsultant (Sabah)
3rd Floor, Lot 8,
Blok A, Damai Plaza,
Phase 1, Jalan Damai,
P.O.Box 14125,
88300, Kota Kinabalu, Sabah

Tel : 088-219149
Faks : 088-215800

EDARAN DALAMAN

TSUB (J)1

KPPK/UPP

KPPK/UKAS

KPPK/UKUB

KPPK/USB

KPP/UUT

KPP/UKM

KPP/UKE

Jawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

PROJEK	**PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**
MESYUARAT	Mesyuarat Tapak (Penyelarasan) No.32
TARIKH	6 Oktober 2023 (Jumaat)
MASA	09.00 Pagi
TEMPAT	Bilik Mesyuarat, Pejabat Tapak, Balai Bomba Putatan.

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

MESYUARAT TAPAK NO.32

MAKLUMAT KONTRAK KERJA

KONTRAKTOR	: MTR ENGINEERING SDN BHD
TEMPOH KONTRAK ASAL	: 78 MINGGU
KOS PROJEK ASAL	: RM 8,699,999.85
KOS PROJEK SEMASA	: RM 8,990,395.08
NO. KONTRAK	: KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2020
TARIKH MULA KERJA	: 08.02.2021
TARIKH SIAP ASAL	: 08.08.2022
TARIKH SIAP SEMASA	: 16.06.2023

SENARAI EOT:
EOT No.1 : 74 Hari
EOT No.2 : 180 Hari
EOT No.3 : 58 Hari

Klien/ Pengguna :
Jabatan Bomba & Penyelamat Negeri Sabah
Jalan Lintas Likas,
Beg Berkunci 30,
88990 Kota Kinabalu, Sabah.

Agensi Pelaksana :
Cawangan Pelaksanaan Projek,
Wilayah 6,
Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan,
Tingkat 3, Blok C, Bangunan KWSP,
Jalan Karamunsing,
88000 Kota Kinabalu, Sabah

Kontraktor:
MTR Engineering Sdn Bhd
1st Floor, Block C, Lot 23a,
Bundusan Commercial centre,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding Arkitek:
Alasim Omar Architect
F-21-1, Royal Plaza PUtatan,
KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding C&S:
Perunding Ideal
Lot9, 3rd Floor, Blok B,
Damai Plaza Phase 4,Luyang,
88300, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding M&E:
Jurutera Perunding Intelek Sdn. Bhd
No.22,2nd Floor, Blok D,
Lorong Plaza Kingfisher 6, Plaza Kingfisher, Kuala Inanam,
P.O. Box 296 Penampang,
88400, Kota Kinabalu, Sabah.

Perunding Ukur Bahan:
Juruukur Bahan Konsultant (Sabah)
3rd Floor, Lot 8, Blok A,
Damai Plaza, Phase 1,
Jalan Damai, P.O Box 14125
88300, Kota Kinabalu, Sabah

SENARAI KEHADIRAN

NAMA	JABATAN/SYARIKAT	NO. TEL
1. Puan Nor Asma binti Ali Akbar (Pengerusi)	KPKT/W6	
2. Puan Romizah binti Romi	KPKT/W6	
3. Encik Muhamad Safarin bin Yahaya	KPKT/W6	
4. Encik Kamar bin Herman	KPKT/W6	
5. Ar.IDr. Datu Alasim Datu Omar	AOA/ARCH	
6. Puan Nur Adriana Mohd Borhan (Pencatit Minit)	AOA/ARCH	
7. Encik Wilson Kah	PI/C&S	
8. Encik Roland Munang	IOW/JPI/M&E	
9. Encik Roddy Mitchell	IOW/JPI/M&E	
10. Puan Flora Martinus	QS/JBK	
11. Encik Rozaimi bin Hamid	QS/JBK	
12. Encik Sufian Sutresno	CM/MTR	
13.		
14.		

Jawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

<table>
<tr><th>BIL</th><th>PERKARA</th><th>TINDAKAN</th><th>CATITAN</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td><u>UCAPAN ALUAN PENGERUSI</u>

Pengerusi mesyuarat mengucapkan kata-kata aluan dan selamat datang ke Mesyuarat Tapak No.32.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td><u>PENGESAHAN MINIT MESYUARAT</u>

Minit Mesyuarat No.30 telah dicadangkan oleh Encik Wilson Kah dan disokong oleh Puan Flora Martinus tanpa pembetulan.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0

3.1</td><td><u>LAPORAN KONTRAKTOR</u>

<u>Laporan Kemajuan Kerja No.31</u>
i. Kontraktor melaporkan kemajuan kerja di tapak seperti berikut:-

Peratus Kemajuan Fizikal Sehingga 30 September 2023
<table>
<tr><th>Perkara</th><th>Kemajuan Semasa (31.8.2023)</th><th>Kemajuan Semasa (30.9.2023)</th></tr>
<tr><td>Jadual</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Sebenar</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>Maju /Lewat</td><td>-2%
(117Hari)</td><td>-2%
(127Hari)</td></tr>
</table>
Peratus Kemajuan Kewangan Sehingga 30 September 2023
<table>
<tr><th>Perkara</th><th>Kemajuan Semasa (31.8.2023)</th><th>Kemajuan Semasa (30.9.2023)</th></tr>
<tr><td>Jadual</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Sebenar</td><td>93%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>Maju /Lewat</td><td>-7%</td><td>-3%</td></tr>
</table>
ii. Kontraktor memaklumkan purata bilangan pekerja bagi bulan September 2023 adalah seperti berikut:-

Purata pekerja = 7 Orang Sehari
Minimum Pekerja = 6 Orang
Maksimum pekerja = 9 Orang

<u>Laporan Keselamatan Dan Kesihatan</u>

Tapak tidak mempunyai pegawai keselamatan. 3S di tapak telah ditamatkan perkhidmatan.</td><td>Makluman

Makluman

Makluman

Makluman</td><td></td></tr>
</table>

awangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
3.3	**Keperluan Prosedur Kualiti Ms Iso 9001:2008**		
3.3.1	**Laporan Kemajuan Bulanan** I. Pihak kontraktor telah mengemukakan laporan bagi bulan Julai, Ogos dan September 2023 kepada W6. II. Untuk mesyuarat yang akan datang kontraktor dikehendaki mengemukakan laporan sebelum mesyuarat diadakan.	Makluman MTR	
4.0	**MAKLUM BALAS PELANGGAN**		
4.1	NOC untuk APK No.3 sehingga No.8 telah diluluskan pada 19.9.2023.	Makluman	
4.2	NOC untuk kerja *pipe jacking* kini dalam tindakan Bomba, ATDA terkini telah dihantar pada 5.10.2023.	JBPM	
4.3	MDPutatan - Tiada Isu yang dibangkitkan	Makluman	
5.0	**LAPORAN KAWALAN KUALITI PERUNDING**		
5.1	**Alasim Omar Architect (AOA)**		
5.1.1	***Submission* Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)** i. Borang OC - Telah siap diisi. Masih menunggu kerja Infra C&S dan M&E selesai sebelum menjemput pihak MDP untuk pemeriksaan akhir. Borang OC telah dimajukan kepada perunding. ii. Kontraktor diminta untuk mengemukakan laporan bagi kerja pembaikan yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan pemeriksaan awal arkitek.	PI/JPI/AOA MTR	
5.1.2	**Kelulusan bahan Binaan** i. Tiada hal yang dibangkitkan	Makluman	
5.1.3	**NCR (Non Compliance Record)** i. NCR 1 - Bangunan Balai Bomba Counter Table - Ruang Pejabat Operasi. Status terkini: Pihak kontraktor memaklumkan bahawa kerja pembaikan telah dilaksanakan. Pemeriksaan bersama arkitek akan diadakan. ii. NCR 2 - Plastering di dinding kuarters tidak rata. iii. NCR 3 - Kerosakan pada siling aluminium di ruang jentera. Status terkini: Pihak kontraktor memaklumkan bahawa kerja pembaikan telah dilaksanakan. Pemeriksaan bersama arkitek akan diadakan. iv. NCR 4 - Penanaman rumput tidak memenuhi kriteria arkitek.	MTR/AOA MTR MTR/AOA MTR	
5.1.4	**Lukisan Pembinaan** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	

BIL.	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
5.1.5	**Pindaan Rekabentuk/Lukisan** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	
5.1.6	**Arahan Perubahan Kerja** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	
5.1.7	**Status Penyediaan Lukisan Terbina** Lukisan Terbina (As-Built Drawing) dalam proses penyediaan pihak kontraktor. Draf akan dihantar selewat-lewatnya pada 30.10.2023	MTR	
5.2	**Perunding Ideal (C&S)**		
5.2.1	**Submission PBT** i) Semua kerja awam telah diluluskan oleh pihak PBT pada 26 Januari 2023. ii) Lukisan struktur and laporan pengiraan telah didaftarkan kepada pihak PBT pada 4 Januari 2023. iii) JANS telah meluluskan permohonan pelan bagi kerja *pipe jacking* pada 21.9.2023. Kontraktor akan menulis surat makluman berkenaan permohonan *wayleave* kepada perunding.	Makluman Makluman MTR	
5.2.2	**Status Kelulusan Bahan Binaan C&S** i. *Roof truss* a. Masih terdapat dokumen yang belum dilengkapkan iaitu surat lantikan dan penerimaan perlantikan pembekal.	MTR	
5.2.3	**As-Built Drawing** i. Pihak perunding telah mengemukakan *as-built drawing earthwork* kepada Pejabat Wilayah 6 pada 30.8.2022. ii. Lukisan terbina telah dalam proses penyediaan oleh pihak kontraktor. Terdapat 38 lukisan yang telah disediakan dijangkakan akan siap sepenuhnya pada 30.10.2023 iii. Pihak kontraktor diminta untuk membuat semakan semula mengenai lukisan terbina yang perlu disediakan.	Makluman MTR MTR	
5.2.4	**Isu-isu Kerja di Tapak** i. NCR - 1 NCR dikeluarkan Bahan dan rekabentuk kekuda bumbung *(Point Bending Test).* Perlu dapatkan kelulusan daripada UKAS terlebih dahulu untuk tutup NCR.	MTR	
5.2.5	**Pindaan Rekabentuk/Lukisan** Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
5.3	**Perunding Intelek (M&E)**		
5.3.1	**Submission PBT**		
	i. SESB KK - Kerja di bahagian meter panel beserta ulasan SESB telah dipenuhi dan telah diap dipasang pada 23.05.2023 dan deposit meter akan dimasukkan di dalam bil elektrik yang pertama.	Makluman	
	ii. Suruhanjaya Tenaga & JPJ -Nombor Pendaftaran telah diterima iaitu T/S1626. Bagi ST masih menunggu maklumbalas untuk menjalankan ujian. Perunding diarahkan untuk membuat susulan.	MTR/JPI	
	iii. DOE - PIhak kontraktor memaklumakn pemasangan genset telah selesai. Sijil DOE dikecualikan disebabkan oleh genset di tapak jenis mudah alih.	Makluman	
	iv. TM - pihak TM akan memulakan kerja ditapak apabila arahan memulakan kerja diterima daripada TM HQ.	MTR/JPI	
	v. Pihak perunding M&E memaklumkan ulasan pihak Telekom, ujian untuk kabel fibre (OTDR Test) telah dibuat dan laporan telah dikemukakan oleh pihak kontraktor pada 16.6.2023. Perunding telah memajukan laporan kepada TM pada 20.6.2023.	Makluman	
5.3.2	**Status Kelulusan Bahan Binaan**		
	- Tiada perkara yang dibangkitkan.	Makluman	
5.3.3	**Isu-isu Kerja di Tapak**		
	i. RFI - Tiada hal yang dibangkitkan.	Makluman	
	ii. NCR No.1 - *Bracket Cold Water Pipe*	MTR	
	- Masih dalam tindakan		
	iii. NCR No.2 - *Traffic Light Motorised Roller Shutter*	MTR	
5.3.4	**Status penyediaan Lukisan Terbina/O&M**		
	Pihak MTR dalam proses penyediaan dan semakan lukisan terbina. Akan dikemukakan pada bulan november.	MTR	
5.4	**Jurukur Bahan Konsultant (Qs)**		
5.4.1	**Ledger Kontrak**		
	Interim No.30 telah dikemukan ke UKUB.	UKUB	
5.4.2	**Senarai Perubahan Kerja**		
	i. PHK No.6 untuk pelarasan telah dikemukakan kepada UKUB pada 6.3.2023 tetapi masih belum ditandatangani kerana perlu memuktamadkan pengukuran semula. Perlu tunggu lukisan terbina	MTR/JBK	
	ii. APK no.3 - *RWDP* - Telah diluluskan.	Makluman	
	iii. APK no.4 - *Toilet Tiles* - Telah diluluskan	Makluman	
	iv. APK no.5 - *Kitchen Ceiling* - Telah diluluskan.	Makluman	

<table>
<tr><th>BIL</th><th>PERKARA</th><th>TINDAKAN</th><th>CATITAN</th></tr>
<tr><td></td><td>v. APK no.8 - Penambahan I-beam untuk menampung struktur penahan sliding pole & stiffener untuk menampung Motorised Roller Shutter - Telah diluluskan.
vi. PHK no.5 - Pengurangan HDD dalam WPS telah dikemukakan kepada UKUB untuk semakan pada 17hb Januari 2023.
Status - Masih dalam semakan UKUB
vii. APK no.9 - Pipe Jacking - Telah dibentangkan kepada jawatankuasa perubahan kerja pada 27.9.2023 - Lulus bersyarat.(Dalam tindakan permohonan NOC)</td><td>Makluman

UKUB

UKUB</td><td></td></tr>
<tr><td>5.4.3</td><td>Senarai Wang Peruntukan Sementara (WPS)

Perkara-perkara berikut adalah termasuk di bawah WPS:-
<table>
<tr><th>Bil</th><th>Skop Kerja</th><th>Nilai Kontrak (RM)</th><th>Cadangan Kontraktor (RM)</th><th>Jumlah Sebenar (RM)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Loose Furniture & Curtain</td><td>100,000.00</td><td>227,429.00</td><td>261,543.35</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Signages</td><td>100,000.00</td><td>71,444.00</td><td>82,160.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Soft Landscaping</td><td>30,000.00</td><td>26,802.00</td><td>30,800.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Substation dan HDD</td><td>180,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

<u>Contribution Fees</u> (ATDA)
<table>
<tr><td>1</td><td>Contribution Cost (SESB, JANS, Telekom)</td><td>SESB - 250,000
JANS - 80,000
Telekom - 15,000</td><td>SESB - 68,938.00
JANS - 8,152.80 (Pengecualian bayaran)
Telekom - 15,474.35</td></tr>
</table></td><td>Makluman

Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>HAL-HAL LAIN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>Pengerusi memaklumkan perlu diadakan mesyuarat teknikal perunding dan kontraktor sebelum mesyuarat tapak diadakan agar isu teknikal dapat dibincangkan lebih dahulu sebelum dibawa ke mesyuarat tapak. Salinan minit mesyuarat teknikal perlu dihantar ke Pejabat Wilayah 6 setiap kali mesyuarat diadakan.</td><td>AOA/MTR/ PI/JPI/JBK W6</td><td></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>ARE C&S memaklumkan pihak kontraktor untuk mengemukakan segera keputusan ujian bagi kerja jalan. Sebarang ujian belum dijalankan kerana ketebalan jalan tidak cukup. Pengerusi turut memaklumkan kontraktor perlu menambah roadbase sebelum ujian dijalankan. Masih dalam proses.</td><td>MTR</td><td></td></tr>
</table>

Jawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259

BIL	PERKARA	TINDAKAN	CATITAN
6.3	Pihak kontraktor dalam proses ujian berperingkat. Status ujian terkini ialah 80% untuk Balai, 90% untuk Kuarters, dan 90% untuk menara latihan. Pihak perunding M&E memaklumkan pihak SESB Metering telah memasang CT Meter pada 23.05.2023. Masih dalam proses	MTR	
6.4	CPM terkini yang telah dikemaskini berdasarkan tempoh Lanjutan Masa Ketiga *(EOT No.3)* berserta *Recovery Plan* masih belum diterima oleh W6. Pihak Kontraktor dikehendaki meghantar kepada wilayah 6 dengan kadar segera untuk semakan. Akan dikemukakan kepada Wilayah 6 pada 9.10.2023	MTR	
6.5	Semua perunding dikehendaki meghantar laporan kawalan kualiti perunding *(hardcopy)* yang ditandatangani oleh *principal* bagi setiap perunding kepada Wilayah 6. Semua perunding telah mengemukakan laporan kepada pejabat W6.	AOA/PI/JPI /JBK	
6.6	Pengerusi memaklumkan kontraktor perlu membuat penambahbaikan dan kemaskini kerja-kerja yang telah siap di tapak sebelum T&C dijalankan.	MTR	
6.7	Perunding Ideal (C&S) memaklumkan ARE C&S telah tamat perkhidmatan pada 16.06.2023. Kerja pemantauan tapak akan dibuat oleh perunding dan bertanggungjawab dalam perkara ini. .	PI	
6.8	Pengerusi memaklumkan jika terdapat kerja yang telah siap dan melibatkan jabatan teknikal, pihak perunding dikehendaki membuat susulan awal dengan jabatan tersebut.	AOA/PI/JPI	
7.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT** Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.30 Pagi. Mesyuarat berikutnya akan dimaklumkan kemudian	Makluman	

Cawangan Pelaksanaan Projek, Wilayah 6, Bangunan KWSP, Blok C, Tingkat 3, Jln Karamunsing 88000 Kota kinabalu, Sabah. Tel : 088-210153/234 Fax: 088-210259


MINIT MESYUARAT DICATAT DAN DIREKOD OLEH : **TARIKH : 31.10.2023**



.....

NUR ADRIANA BINTI MOHF BORHAN
Alasim Omar Architect

MINIT MESYUARAT DISEMAK OLEH : **TARIKH : 1.11.2023**



.....

ROMIZAH BINTI ROMI
Penolong Jurutera
Pejabat Wilayah 6
Sektor Fasiliti Dan Pelaksanaan Projek
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan.

MINIT MESYUARAT DISAHKAN OLEH : **TARIKH :** 2/11/2023



.....

NOR ASMA BINTI ALI AKBAR
Penolong Pengarah
Pejabat Wilayah 6
Sektor Fasiliti Dan Pelaksanaan Projek
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan.