CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN SABAH
SUPLEMENTAL AGREEMENT NO. 2

Activity	Start Date	End Date	Duration	Status
Perancangan Jadual Program Kerja	17/04/20	06/05/26	72 month	
REKABENTUK SEMATIK				
Lawatan Tapak	17/04/20	17/04/20	1	Completed
Penyediaan Laporan Tapak	17/04/20	20/04/20	4	Completed
Penyediaan Konsep Cadangan	21/04/20	24/04/20	4	Completed
Persembahan kepada KPKT	25/04/20	25/04/20	1	Completed
PEMBANGUNAN REKABENTUK				
Pengemukaan DP dan BP	06/08/20	03/11/20	90	Completed
Pengemukaan Bomba	06/08/20	04/09/20	30	Completed
Kelulusan Bomba	06/09/20	06/09/20	1	Completed
Kelulusan DP dand BP	04/11/20	04/11/20	1	Completed
DOKUMENTASI KONTRAK				
Penyediaan Lukisan/Dokumen Tender	17/05/20	28/05/20	12	Completed
Panggilan Tender	29/05/20	04/06/20	7	Completed
Tutup Tender	06/07/20	19/07/20	14	Completed
Penilaian Tender	20/07/20	22/07/20	3	Completed
Pengemukaan Penilaian Tender	23/07/20	23/07/20	1	Completed
Mesyuarat Jawatankuasa Tender	24/07/20	30/07/20	7	Completed
Penganugerahan Kontrak	31/07/20	31/07/20	1	Completed
KONTRAK 18 BULAN + EOT				
Tarikh Milik Tapak	07/08/20	07/08/20	1	Completed
Kerja-Kerja Pembinaan	08/08/20	20/06/24	1413	Completed
Tarikh Siap	21/06/24	21/06/24	1	Completed
PASCA KONTRAK -12 + 3 ½ + 3 + 1 BULAN				
Tempoh Tangguhan Kecacatan (DLP)	22/06/24	21/06/25	365	Pending
Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD)	23/10/25	06/02/26	107	Pending
Akuan Muktamad (Final Account)	06/02/26	06/05/26	90	Pending

