ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj Kami: AoA/BBPut/LTP01
Tarikh: 21 April 2022

Kepada : **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**
Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan,
Aras 5-9, No.51, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100 Putrajaya.
u/p: Ar. Wan Mohammad Norshah Bin Abdul Satar

Tuan,

Tajuk : **BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

Perkara: **PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH PERKHIDMATAN PERUNDING ARKITEK**

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas.

2. Mengikut CSA asal, pembinaan sepatutnya bermula pada **08/08/2020** . Walaubagaimanapun, pembinaan hanya boleh dimulakan pada **08/02/2021** iaitu lewat sebanyak **185 hari**.

3. Berdasarkan kepada Lanjutan Masa No.1, tarikh siap kerja bagi projek ini telah dilanjutkan selama **74 hari** iaitu sehingga **21/10/2022**.

4. Perenggan 2 (185 hari) dan perenggan 3 (74 hari) hendaklah diambil kira dalam menentukan lanjutan tempoh perkhidmatan Perunding Arkitek.

5. Justeru, kami memohon pertimbangan pihak Tuan agar tempoh kontrak Perunding Arkitek dilanjutkan sehingga **03 April 2024** selaras dengan perubahan tarikh-tarikh pada perenggan 2 dan perenggan 3.

4. Sekian untuk perhatian dan tindakan lanjut pihak Tuan. Segala kerjasama daripada pihak Tuan amat kami hargai.

Sekian dan terima kasih,

Yang benar,
ALASIM OMAR ARCHITECT

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 013 - 39 75752