CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH

Kontraktor : REMT UTAMA SDN. BHD.
No. Kontrak : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019

KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR NO: 17 | Tarikh Penilaian: 30hb June 2021

Amaun Nilai Kontrak (RM) yang Dilaksanakan		Amaun (RM)
1)	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	137,794.50
2)	KERJA-KERJA CERUCUK	60,836.23
3)	KERJA BANGUNAN	
	a) Satu (1) unit Balai Bomba 2 Petak Termasuk Kerja-Kerja Berkaitan	605,695.08
	b) Satu (1) unit Bangunan Stor	37,756.40
	c) Satu (1) unit Bangunan sampah	8,784.07
	d) Tempat Letak Kereta Berbumbung	-
	e) Satu (1) unit Bangunan Rumah Pam	-
	f) Satu (1) unit Bangunan Menara latihan	86,091.20
	g) Satu (1) unit Bangunan Pencawang SESB	-
4)	PERKHIDMATAN DALAMAN	
	a) Kerja-Kerja Mekanikal	7,351.40
	b) Kerja-Kerja Elektrikal	7,554.46
5)	KERJA-KERJA LUAR	172,725.60
6)	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	-
7)	MATERIAL ON SITE (OVERALL)	
	NILAI KERJA DILAKSANAKAN (RM) :	1,124,588.94
	JUMLAH KASAR (RM) :	1,124,588.94
1	*Potongan* PENGESAHAN BAYARAN YANG TERDAHULU NO : 1 - 16	(909,090.00)
2	*Potongan* BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN YANG TERDAHULU	(101,010.00)
3	*Potongan* WANG TAHANAN TERDAHULU (Maximum 5% daripada harga kontrak)	
	NILAI BERSIH KERJA SEMASA (RM) :	**114,488.94**
	BAYARAN DI PERAKUKAN (RM) :	**114,400.00**
4	*Potongan* WANG TAHANAN (Maximum 5% daripada harga kontrak)	11,440.00
5	*Potongan* PENGEMBALIAN BAYARAN PENDAHULUAN TERKINI (No.)	
	JUMLAH TUNTUTAN SEMASA (RM) :	**102,960.00**
	JUMLAH BAYARAN INTERIM (RM) :	**102,960.00**

PENGESAHAN KEMAJUAN KERJA KONTRAKTOR No.17
YANG MEMENUHI TERMA-TERMA KONTRAK,LUKISAN DAN SPESIFIKASI

Kami Perunding Projek memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja yang dilaksanakan seperti yang dinyatakan dalam Kemajuan Kerja **No : 17** adalah mengikut terma-terma kontrak, lukisan-lukisan dan spesifikasi-spesifikasi. Kami juga memperakukan, menerima dan mengesahkan bahawa kerja-kerja tersebut menepati kualiti bahan dan barangan, piawaian serta kualiti dan kemahiran kerja yang dinyatakan

Tandatangan	:	Tandatangan	:
Cop Arkitek	: LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Noor Izwan b. Rahim ARKITEK No Pendaftaran LAM : A/N 157	Cop Jurutera C&S	:
Tarikh	:	Tarikh	:
Tandatangan	:	Tandatangan	:
Cop Jurutera M&E	:	Cop Juruukur Bahan	:
Tarikh	:	Tarikh	: