LAPORAN PENUH SIAP MEMBAIKI KECACATAN (PRA -PENYERAHAN)

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH

NO.KONTRAK : KPKT/BPEMB/JPBM/6/14/2020

SKOP KERJA : * **Senibina** / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ : 20 - 21 Jun 2024

Bil	PENEMUAN/KECACATAN	LOKASI	GAMBAR PENEMUAN/KECACATAN		TARIKH SIAP KERJA PEMBAIKAN	CATATAN
			SEBELUM	SELEPAS		
3.	Terdapat kepingan siling gantung yang terbuka dan beralih dari kedudukan asal. Kemungkinan besar siling akan roboh dan akan menjejaskan keselamatan pengguna. MINOR DEFECT	Ruang tangki (Bilik persediaan lelaki)			21.06.2024	Selesai