BORANG PINDAAN REKABENTUK

A. KEPERLUAN PINDAAN REKABENTUK

Tajuk Projek : **PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

No. Projek/Ruj. Fail:	Tarikh : **18/07/2022**	No. Permohonan: **2**
KPKT.600-3/88/1(41) PR 2		

Bidang: Senibina / Awam/Struktur/Mekanikal/Elektrikal / dan lain-lain (nyatakan) (*)

Skop Kerja: Senibina

Kategori pindaan: Rekabentuk/Spesifikasi/Bahan binaan dan lain-lain (nyatakan) (*)

Rekabentuk

Keterangan perubahan kerja yang terlibat:

Menara Latihan:-
- RWDP perlu dipasang bagi mengelakkan takungan air hujan di flatroof tingkat atas.
- Menukar jenis pintu Dry riser dari D1 ke D2.

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Justifikasi perubahan: Keperluan pelanggan/ Masalah tapak / Penambahbaikan rekabentuk dan lain-lain (nyatakan) (*)

RWDP - Elak dari takungan air hujan di flatroof.
Pintu - D1 (lebar 900mm) melebihi dari ruang sedia ada. Maka pindaan perlu dibuat kepada D2 (lebar 750mm)

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

No.Lukisan (semua lukisan berkaitan) / Spesifikasi :

PR2 - *Rainwater Down Pipe* Menara Latihan & Pintu *Dry Riser*

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Dipohon oleh;	Disokong/Tidak Disokong
.....	.....
(Perunding /~~Kontraktor~~)	(KUR)
Tarikh : 18/07/2022	Tarikh :