KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
(Ministry of Housing and Local Government)
BAHAGIAN PELAKSANAAN DAN PERKHIDMATAN KERUJUTERAAN
No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA

Tel : +(6)03 - 8891 5003
Faks : +(6)03 - 8891 3490

Ruj. Kami : KPKT.600-3 / 88 / Jld.2 (18)
Tarikh : 25 November 2022

ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27, Block F, 1st Floor
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan
88200, Kota Kinabalu, Sabah **Tel : 088-760 752**
u/p : Ar. Datu Alasim Bin Datu Omar

Tuan,

PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN,SABAH
PERKARA : Kelulusan Pindaan Rekabentuk 2, 3, 4 & 5

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat daripada pihak tuan no.rujukan **AoA/BBPut/PR2-5** bertarikh **15 November 2022,** yang diterima pada **16 November 2022** adalah berkaitan.

2. Sehubungan dengan itu, pejabat ini telah membuat semakan terhadap permohonan yang dikemukakan untuk kelulusan, berikut merupakan keputusan dan ulasan dari pejabat ini :-

Bil	No.Rujukan Surat	Keterangan Perubahan Kerja Terlibat	Ulasan
1	**AoA/BBPut/PR2-5**	Pindaan Rekabentuk 2 **<u>Menara Latihan</u>** - Menambah RWDP dari *flat roof* tingkat atas.	**<u>Dipersetujui</u>** Dengan syarat :- Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada **keperluan dan kesesuaian di tapak** serta keterangan yang dinyatakan di dalam borang Pindaan Rekabentuk yang telah ditandatangani.
2	**AoA/BBPut/PR2-5**	Pindaan Rekabentuk 3 ***<u>Toilet Tiles</u>*** - Menaikkan ketinggian dari 1550mm kepada 2100mm untuk mengelakkan dinding berlumut.	

Ruj. Kami : KPKT.600-3/88/Jld.2 (18)
Tarikh : 25 November 2022

Bil	No.Rujukan Surat	Keterangan Perubahan Kerja Terlibat	Ulasan
1	**AoA/BBPut/PR2-5**	Pindaan Rekabentuk 4 ***Kitchen Ceiling* di *Ground Floor*** Tambahan *ceiling* untuk menutup *soil pipe* di tandas tingkat 1.	**Dipersetujui** Dengan syarat :- Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada **keperluan dan kesesuaian di tapak** serta keterangan yang dinyatakan di dalam borang Pindaan Rekabentuk yang telah ditandatangani.
1	**AoA/BBPut/PR2-5**	Pindaan Rekabentuk 5 ***Aluminium Ceiling* di Balai Bomba** Menukar jenis *ceiling* dari metal *ceiling* kepada *aluminium ceiling* agar sama standard dengan Balai Bomba.	

3. Walaubagaimanapun, berdasarkan kepada kondisi kontrak **PWD DB (Rev.1/2010)** ***Klausa 14.0 Design***:

(c) Where any part of the Works has been designed by or on behalf of The Government, and that design has been included in the Government's Requirements, the Contractor shall check the design and accept responsibility for it, and shall ensure that such design shall be suitable, functional, safe and compatible with the design and specifications of the Works, having first obtained the approval of the P.D for any modifications which the Contractor considers to be necessary. Not with standing threto, the Contractor shall remain liable for the Works.

4. Adalah diingatkan agar pihak tuan dapat memastikan kerja-kerja yang dibuat ditapak berdasarkan skop senibina seperti yang dicadangkan. Walaubagaimanapun **sekiranya terdapat implikasi kos**, pihak tuan perlu mendapatkan **kelulusan** oleh Jawatankuasa Kelulusan Perubahan Kerja (JKPK), sebelum Arahan Perubahan Kerja (APK) dikemukakan kepada kontraktor untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut di tapak. Sebarang percanggahan hasil kerja di tapak adalah dibawah tanggungjawab pihak tuan sepenuhnya.

5. Bersama–sama ini dikembalikan Borang Pindaan Rekabentuk yang telah ditandatangani untuk tindakan dan perhatian pihak tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Ar.Izyan/Azhar/Mizi

Ruj. Kami : KPKT.600-3/88/Jld.2 (18)
Tarikh : 25 November 2022

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(Ar.WAN MOHAMMAD NORSHAH BIN ABDUL SATAR)
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Unit Senibina
Bahagian Pelaksanaan Dan Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Salinan Kepada :

KPPK / W6

TSUB (J) 1

Edaran Dalaman :

1. KPPK / UPP
2. KPPK / UKUB
3. Fail Projek

Ar.Izyan/Azhar/Mizi