noor izwan architect
K-2-7, Block K, Lorong Metro 4 Metro Town, Jalan Lintas 88300 Kota Kinabalu, Sabah
T: 088 366 720 . F: 088 366 501
E: noorizwanarchitect@gmail.com

Principal
Ar. Noor Izwan Bin Hj. Rahim
B. Arch (Hons), UiTM, MY
Dip. Arch, UiTM, MY
APAM | SP/N157

Ruj. : NIA1902/KPKT/BB/BS(076)
Tarikh : 7 Oktober 2021

Pengarah Urusan,
REMT UTAMA SDN BHD,
Ground Floor, Lot 20,
Grace Square,
Jalan Pantai Sembulan,
88100 Kota Kinabalu,
Sabah.

(U/P :- En. Shir Zaman Bin Fazul Rahman)

Dear Sir,

Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah.

SAIZ *ALUMINIUM LOUVRES*

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas dan perbincangan terdahulu dalam mesyuarat teknikal yang lepas.

2. Untuk makluman pihak Tuan, berikut adalah saiz bagi panel-panel *aluminium louvres* berdasarkan ukuran bukaan pada Pelan Lantai NIA1902/KPKT/BB/BS/CD-03&04(BU) yang diperincikan seperti didalam lukisan *Window Schedule* ruj: NIA1902/KPKT/BB/BS/CD-48(WS):

Bil.	Ruang	Panel	Jumlah (unit)	Lebar (mm)	Tinggi (mm)
1	Anjung Kereta (*Ground Floor*)	A (grid D & E)	2	6,000	800
		B (grid 9)	1	4,800	800
2	Ruang Jentera (*Ground Floor*)	A (grid 1)	2	6,000	1,550
3	Anjung 2 (*First Floor*)	A (grid A)	1	11,400	900
4	Ruang Jemuran (*First Floor*)	A (grid G)	1	1,875	2,600
		B (grid 7)	1	2,400	2,600
5	Ruang Tangki Air (*First Floor*)	A (grid 3)	1	2,700	2,000
		B (grid 4)	1	4,200	2,000
		C (grid H)	1	4,500	2,000
6	Bumbung Laman (*Roof Level*)	A (grid 4 & 6)	2	3,750	300
		B (grid E)	1	7,500	300

3. Pihak Tuan adalah dinasihatkan untuk membuat pengukuran muktamad di Tapak berdasarkan bukaan disediakan sebelum tempahan panel aluminium ini dibuat dan memastikan bahawa spesifikasi *Z Shape Powder Coated Aluminium Louvres to Manuf's Details* seperti dinyatakan dalam lukisan tersebut dipatuhi.

4. Sekian untuk makluman dan tindakan lanjut pihak Tuan. Kerjasama pihak Tuan dalam memastikan kelancaran projek ini amat dihargai.

Terima kasih.

Yang benar,
noor izwan **architect**

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Noor Izwan b. Rahim
ARKITEK
No Pendaftaran LAM : A/N 157

s.k - **En Mohd Arzaleigh Bin Abd Rahman**
Ketua Penolong Pengarah Kanan,
Pejabat Wilayah 6 (Sabah / Sarawak)
Cawangan Pelaksanaan Projek,
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek,
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
Tingkat 3, Blok C, Bangunan KWSP, Jalan Karamunsing,
88000 Kota Kinabalu, Sabah.

Tn. Anddre Bin Andrew
Ketua Zon,
Zon 2 (Beaufort),
BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT KUALA PENYU,
Peti Surat 128,
89747 Kuala Penyu, Sabah.

Ir. Mohd Arzahri Bin Abd Rahman
Director,
AKTIF FA KONSULT SDN BHD
Lot 17 & 19, 2nd Floor, Block C,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang,
88859 Kota Kinabalu, Sabah.

Ir. Sherman Bin Daim
Project Director,
JURUTERA PERUNDING INTELEK SDN BHD
No. 22-2, 2nd Floor, Block D,
Lorong Plaza Kingfisher 6,
Kuala Inanam Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Sr. Kent Pan
Principal,
PQS SETIA KONSULT
Shop No.1-2, 2nd Floor, Block B,
Damai Plaza Phase 4,
88300 Kota Kinabalu, Sabah.