Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort, Sabah.
PERMOHONAN PERUBAHAN KERJA (Perunding Arkitek)

i) KPK No.1
(Perunding M&E, Perunding C&S dan Perunding Arkitek)
Perubahan lokasi dan saiz bangunan pencawang SESB.

- Perunding Arkitek kemukakan permohonan kepada USB KPKT pada 3 Jun 2021.

Keterangan:
Perubahan melibatkan lokasi dan saiz Pencawang SESB mengikut kehendak dan rekabentuk piawai yang ditetapkan oleh pihak SESB.

Justifikasi Perubahan:
Perunding Jurutera M&E perlu mengubah lokasi dan saiz Pencawang SESB seperti diminta oleh pihak SESB setelah beberapa sesi perbincangan dan lawatan tapak dibuat. Ini adalah berdasarkan kehendak SESB seperti dibangkitkan dalam Mesyuarat Tapak dari awal pelaksanaan projek. Surat SESB dilampirkan untuk makluman dan rekod pihak USB. Lukisan perincian pencawang disediakan oleh Perunding M&E dan C&S.

- Diluluskan oleh USB KPKT pada 8 Jun 2021.
- Tambahan kos sebanyak RM17,940.00
- PQS telah kemuka permohonan KPK pada 22 Januari 2021.

ii) KPK No.2
(Perunding Arkitek dan Perunding C&S)
Perubahan struktur Blok Utama.

- Perunding Arkitek kemukakan permohonan kepada USB KPKT pada 26 Nov 2019.

Keterangan:
Perubahan rekabentuk *RC Bench* kepada Kabinet Peralatan yang memerlukan kelebaran 1 meter di Ruang Jentera, melibatkan perubahan Grid 1 – Grid 2 (250mm tambahan kelebaran).

Justifikasi Perubahan:
Rekabentuk *RC Bench* tidak lagi digunapakai dan digantikan kepada Kabinet Peralatan mengikut kehendak JBPM.

- Diluluskan oleh USB KPKT pada 2 Disember 2019.
- Tambahan kos sebanyak RM124,032.80
- PQS telah kemuka permohonan KPK pada 22 Januari 2021.

iii) KPK No.3
Perubahan struktur Rumah Pam.
- PQS telah kemuka permohonan KPK pada 22 Januari 2021.

iv) <u>KPK No.4</u>

<u>(Perunding Arkitek dan Perunding C&S)</u>
Parkir Berbumbung.

- Perunding Arkitek kemukakan permohonan kepada USB KPKT pada 25 Sep 2020.

  <u>Keterangan:</u>
  Perubahan rekabentuk pada parkir berbumbung yang melibatkan jumlah parkir dan saiz bumbung.

  <u>Justifikasi Perubahan:</u>
  Perubahan dari segi jumlah parkir dalam Lukisan Tender Arkitek dan Lukisan Pembinaan Arkitek yang melibatkan perubahan pada saiz bumbung.

- Diluluskan oleh USB KPKT pada 30 Sep 2020.
- Tambahan kos sebanyak RM11,059.70
- PQS telah kemuka permohonan KPK pada 22 Januari 2021.

v) <u>KPK No.5</u>
Perubahan struktur Menara Latihan.
- PQS telah kemuka permohonan KPK pada 22 Januari 2021.