noor izwan architect

K-2-7, Block K, Lorong Metro 4
Metro Town, Jalan Lintas
88300 Kota Kinabalu, Sabah
T: 088 366 720 . F: 088 366 501
E: noorizwanarchitect@gmail.com

Principal
Ar. Noor Izwan Bin Rahim
B. Arch (Hons), UiTM
Dip. Arch, UiTM
APAM

Ruj. : NIA1902/KPKT/BB/BS(026)
Tarikh : 17 Julai 2020

Ketua Penolong Pengarah Kanan,
Pejabat Wilayah 6 (Sabah / Sarawak)
Cawangan Pelaksanaan Projek,
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek,
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
Tingkat 3, Blok C, Bangunan KWSP,
Jalan Karamunsing,
88000 Kota Kinabalu,
Sabah.
(U/P :- En Mohd Arzaleigh Bin Abd Rahman)

Tuan,

Cadangan Pembinaan Projek Balai Bomba Dan Penyelamat Beaufort, Sabah.

KRONOLOGI PERUBAHAN REKABENTUK (PENAMBAKAN *POND* SEDIADA)

Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas dan perbincangan dalam Mesyuarat Penyelarasan No. 2 pada 6 Julai 2020 di Pejabat Tapak BBP Beaufort yang dipengerusikan oleh En. Jeremy Jeffery.

2. Seperti yang diarahkan oleh pihak Tuan, bersama-sama ini kami kemukakan laporan kronologi (*sila rujuk Laporan*) melibatkan isu penambakan *pond* sediada dan tambahan kerja-kerja *turfing* di Tapak disebabkan perbezaan antara Lukisan Arkitek dan Lukisan Kejuruteraan C&S untuk pihak Tuan memuktamadkan keputusan berhubung proses dan prosedur permohonan perubahan rekabentuk daripada pihak Perunding.

3. Perubahan ini bagaimanapun tidak melibatkan penambahan kos seperti yang disahkan oleh Perunding Ukur Bahan kerana kos kerja-kerja ini telah diambilkira oleh Kontraktor Utama semasa peringkat Tender. Pihak kami tidak bermaksud untuk menyalahkan mana-mana pihak, dan tanpa prejudis kronologi ini adalah bertujuan memudahkan pihak Tuan membuat penilaian dan keputusan lanjut.

4. Kami dengan rendah diri memohon maaf atas kesilapan yang mungkin timbul dari pihak kami sebelum ini dan berharap perkara ini dapat diselesaikan segera. Sekian untuk makluman dan perhatian pihak Tuan. Segala Kerjasama pihak Tuan dalam memastikan kelancaran projek ini amat kami hargai. Terima kasih.

Yang benar,
noor izwan **architect**

Ar. NOOR IZWAN RAHIM
LAM No. A/N 157
Principal

KRONOLOGI PERUBAHAN REKABENTUK (PENAMBAKAN *POND* SEDIADA)

s.k - **Ar. Zuhairi Bin Manaf**
Timbalan Setiausaha Bahagian (PP1),
Bahagian Pembangunan dan Perlaksanaan Projek,
Cawangan Pengurusan Projek,
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
Aras 5-8, No.51, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100 Putrajaya.

Ar. Mohd Nurhamli Bin Mohd Thani Retnam
Ketua Penolong Pengarah,
Unit Senibina,
Cawangan Pengurusan Projek,
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
Aras 5, No.51, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62100 Putrajaya.

Tn. Anddre Bin Andrew
Ketua Zon,
Zon 2 (Beaufort),
Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu,
Peti Surat 128,
89747 Kuala Penyu, Sabah.

Tn. Mohamad Hasbullah Bin Nenggok
Ketua Balai,
Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort,
W.D.T. Bil 1,
89809 Beaufort, Sabah.

Ir. Mohd Arzahri Bin Abd Rahman
Director,
Aktif FA Konsult Sdn Bhd
Lot 17 & 19, 2nd Floor, Block C,
Damai Plaza Phase 4,
Jalan Damai, Luyang,
88859 Kota Kinabalu, Sabah.

Ir. Sherman Bin Daim
Project Director,
Jurutera Perunding Intelek Sdn Bhd
No. 22-2, 2nd Floor, Block D,
Lorong Plaza Kingfisher 6,
Kuala Inanam Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Sr. Kent Pan
Principal,
PQS Setia Konsult
Shop No.1-2, 2nd Floor, Block B,
Damai Plaza Phase 4,
88300 Kota Kinabalu, Sabah.